

Vi har modtaget følgende fra Lau Normand der står for opgravningen af Birkevang i forbindelse med kabelnedlægningen.

DONG starter gravearbejdet den 8. april 2014.

Hej,

Jeg fremsender hermed en plan for opgravningen i haveforeningen.

Jeg har forsøgt at markere områderne, samt skrive tal ud for. Tallene omhandler rækkefølgen.

Nr. 4 vil forsætte hele vejen rundt, vi forventer de vil grave 100-120 meter om dagen, så der vil løbende være lukket det hele vejen rundt.

Der vil som udgangspunkt blive asfalteret dagen efter, så forvent at hver strækning er lukket mindst 2 dage.

Jeg vil når vi nærmer os komme med en mere præcis opstart, således at I kan informere beboerne. Jeg satser på at denne information vil blive fremsendt 2-3 dage før opstart.

