

Noter fra byggemøde den 23 / 3:

Tilstede fra Byggegruppen: Beth, Elsebet, Flemming, Per, Bjarne og Svend

Mads deltog på den første del af mødet

Kommende møder: Onsdag den 8/4, 15/4, 22/4 og 29/4

Der er aftalt 3 ting som Mads skal vende tilbage med:

- Mads laver en beskrivelse af hvad prisen på de kr. 223.500 inkl. moms er baseret på. Dette som forudsætning for at vi kan lave en endelig aftale.
- Der skal bestilles vinduer hurtigst muligt. Mads laver bestillingsliste, som gennemgås med byggegruppen (Svend), inden den sendes. Det forventes at det bliver KPK vinduer. De skal være færdigmaledede, hvide ral kode 9010. Døre skal have vindue for oven. "Dannebrogs profil". . .
- Mads kommer med gevindjern til Flemming, så de kan blive støbt ind i fundamentet – Der graves render og støbes i perioden fra lørdag den 11. til mandag den 13. april.

3 spørgsmål til Mads vedrørende tidsplan:

- Kan du starte mandag den 11. maj?
- Kan / skal Birkevængerene fjerne taget i weekenden den 16. – 17. maj?
- Hvor lang tid skal du bruge på hele din del af projektet – Hvornår er du færdig?

- vrigte noter fra vores snak med Mads:
- Snak om udhæng. . . så spinkelt som muligt
- Tagrender, nedløb, fodblik m.v. skal være zink
- Trolltex – Lægges i mønster, forskudt en halv plade – Farve = ubehandlet
- Gavl mod Birke Allé får ikke ekstra isolering
- Ingeniørens krav er ikke inkluderet i Mads'es pris
- Der støbes i begge ender til en stolpe som skal bære limtræsbjælke
- Krydsfinerplader styrker også konstruktionen
- Fjernelse af tag sker i løbet af byggeprocessen – én weekend efter Mads er gået i gang

Aftalte aktiviteter:

- Tømning af hus & garage – I påsken – 1., 2. og 3. april – **Elsebet & Beth**
- Fundament – Render graves – 11. – 12. april – **John & Flemming** – inkl. bestilling af jordcontainer
- Beton i render – mandag den 13. april – **John & Flemming**
- Klaplag og legablokke – 18. – 19. april – **John & Flemming**

- Støbning af klaplag – mandag den 20. april – **John & Flemming**
- Kloak arbejde – **Per** snakker med dem der har givet tilbud og vender tilbage – kan sandsynligvis vente til efter Mads er færdig
- Nedrivning af tag, væg m.m. – 16. – 17. maj – Hvem er ansvarlig?
- Ingeniøren – **Svend** kontakter ingeniøren “nu”.
- Betaling af gebyr for byggetilladelse – **Bjarne & Svend**
- **Bjarne** snakker med kasseren Emil om økonomi

Mvh Svend